

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

a 4746-6/2024. számú (módosítva:5344-32/2025.) támogatási szerződéshez

Kecel Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) egyedi fejlesztési támogatási kérelmet nyújtott be Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatához 2024. december 16-án Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének a Paks város közigazgatási területén kijelölt különleges gazdasági övezet helyi adókötelezettségből származó bevétel terhére nyújtott támogatásokról szóló **9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete** alapján.

A kérelem pozitív elbírálása után 2024. december 18-án került aláírásra a 4746-6/2024. számú támogatási szerződés. A **megítélt támogatás összege 75.000.000 Ft**, a projekt teljes költségkerete 79.271.622 Ft.

A projekt tartalma: 6237 **Kecel külterületi 0324 hrsz-on nyilvántartott, 3 h 5002 m² nagyságú ingatlanon (kivett út) meglévő földút szilárd burkolattal történő ellátása** 500 m hosszban, 4 m szélességben.

Megvalósítási időszak: 2025. április 30. - 2025. november 30.

Az önkormányzat 2025. március 19-én szerződést kötött az Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel a 6237 Kecel, külterület 0324 hrsz-ú ingatlanon meglévő földút 3,6 km hosszúságú szakaszára engedélyezési terv szintű tervdokumentáció kidolgozására 3 szakaszban. Az I. szakasz tartalmazza az 500 m hosszú, 4 m széles aszfalt burkolatú út kialakítását. A vállalkozó a tervet elkészítette, számláját a kiállított teljesítés igazolás alapján benyújtotta és amely 2025. augusztus 19-én kifizetésre került.

2025. július 24-én az önkormányzat vállalkozási szerződéssel megbízta az Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t az I. szakasz vonatkozásában az engedélyezési tervek kiviteli szintű kiegészítésével, az engedélyezési eljárás lefolytatásával és az ehhez szükséges hozzájárulások és nyilatkozatok beszerzésével.

A tervezői költségvetési kiírás alapján elkészült indikatív árajánlat megmutatta, hogy a rendelkezésre álló forrásból a 4,0 m szélességű aszfalt burkolat nem készíthető el 500 m hosszban, ezért annak **420 méterig** történő megépítését és egyben a projekt fizikai befejezésének 2026. május 15-ig történő meghosszabbítását kérte a támogatást nyújtó szervezettől.

Ennek megfelelően az önkormányzat **szerződésmódosítási és előlegutalási kérelemmel** fordult a Közgyűléshez 2025. november 18-án, melyben

- a megvalósítandó út hosszát 500 méter helyett 420 méterre kérte módosítani;
- ütemezésmódosítást kért a következők szerint: a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. év 05. hó 15. napja, az **elszámolás benyújtásának határideje: 2026. év 05. hó 31. napja**, azzal, hogy a kivitelezést 2025. december 31-ig, egy ütemben meg kívánjuk valósítani (a téli időjárás függvényében);
- a projekt műszaki-szakmai tartalmának módosítását kérte a kérelem mellékletében szereplő 2025.11.18-i dátumú indikatív árajánlat szerint;
- a beruházás összköltségét 79.271.622 Ft-ról 77.514.958 Ft-ra kérte módosítani.

Az Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. az építési engedélyt részünkre megszerezte az I. ütem vonatkozásában és a kiállított teljesítésigazolása alapján számláját benyújtotta, amely 2025. november 24-én kifizetésre került.

A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottsága a 2025. november 28-i ülésén tárgyalta a kérelmet és azt a 75/2025. (XI. 28.) PEB határozattal jóváhagyta. Az 5344-32/2025. támogatási szerződés 1. számú módosítása 2025. november 28-i keltezéssel került aláírásra.

Az útépités kivitelezési munkáinak beszerzése a hatályos **beszerzési szabályzat** rendelkezései alapján került lefolytatásra. A beszerzési eljárás során három gazdasági szereplő részére került írásbeli ajánlatkérés megküldésre. Az ajánlatok értékelése során az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztásának szempontját alkalmazta. A beérkezett ajánlatokról bírálati jegyzőkönyv készült, a benyújtott ajánlatok vizsgálatát és értékelését követően megállapításra került, hogy a **Bács-Bau System Kft.** ajánlata felelt meg legkedvezőbbben az ajánlatkérésben meghatározott feltételeknek, ezért a döntéshozó a társaságot **nyertes ajánlattevő**ként kiválasztotta.

A döntést követően sor került a vállalkozási szerződés megkötésére, így az önkormányzat 2025. december 2-án a Bács-Bau System Kft.-vel kötött kivitelezési vállalkozási szerződést. A vállalkozó a kivitelezési munkákat 2025. december 05. és 2025. december 18. között elvégezte. A teljesítés igazolást követően benyújtotta a számlát, melyet az önkormányzat 2025. december 19-én kifizetett. A kivitelezésre a fordított adózás szabályai vonatkoztak. A fordított adó megfizetésére a vevő kötelezett.

Az elkészült utat ünnepélyes keretek között adta át az önkormányzat 2025. december 18-án.





A fordított adó bevallása 2026. január 19-én elkészített áfa bevallásban megtörtént, a fordított adó értékét a kerekítési szabályok figyelembevételével az önkormányzat 2026. január 19-én megfizette.

Az önkormányzat 2026. április 14-én a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához benyújtott kérelmében kérte a 6237 Kecel külterületi 0324 hrsz-ú ingatlanon – a 0+000 és 0+420 km szelvények közötti szakaszán – megépült szilárd burkolatú helyi közút forgalomba helyezését. A forgalomba helyezést jóváhagyó határozat 2026. május 18-án érkezett meg, mely alapján a beruházás aktiválásra került.

A támogatási szerződés 2. pontjában meghatározott fejlesztési cél megvalósítása a tervezett ütemezés szerint megtörtént. A támogatás felhasználása során az önkormányzat a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a támogatói előírásoknak megfelelően járt el.

A saját forrással kiegészített támogatásból létrejött infrastruktúra: **6237 Kecel, külterület 0324 hrsz-on kivett út megnevezésű 3,6 km hosszú földút 0+000 és 0+420 km szelvények között szilárd (aszfalt) burkolattal történő kiépítése.** Az aszfaltburkolat 4,00 m szélességű, kétoldali, 1–1 m széles nemesített padkával kialakítva, amely biztosítja a kétirányú forgalom lebonyolítására. A fejlesztés kapcsán az úrszelvénybe belógó fák kivágása is megtörtént, valamint az út tartozékainak kialakítása, nyílt árok létesítése, padkarendezés, meglévő árok takarítása- bozótirtással és a meglévő két áteresztisztítása is elkészült.

A **fejlesztés célja a települési infrastruktúra javítása volt**, a tervezett út szervesen kapcsolódik a belterület folytatásához, a jelentős forgalommal bíró külterületi gyűjtőúthoz, valamint összekötést biztosít a már kiépített szilárd burkolatú külterületi utakhoz, egyben könnyebbé válik a megközelítése a Motocross pályának, illetve az út melletti vállalkozásoknak.

A projekt keretében megvalósult beruházási munkálatok a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalommal összhangban kerültek végrehajtásra.

A kivitelezés a módosított támogatási szerződés szerinti határidőben teljesült, a fejlesztés eredményeként létrejött infrastruktúra rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént.

A támogatási összeg felhasználása kizárólag a jóváhagyott cél érdekében történt. Az elszámolás alapját képező számlák, bizonylatok és teljesítésigazolások rendelkezésre állnak, azok pénzügyi rendezése megtörtént, az elszámoláshoz csatolva lettek.

A megvalósított fejlesztés hosszú távon hozzájárul a település működési feltételeinek javításához, valamint a helyi közösség igényeinek magasabb szintű kiszolgálásához.


Pár kép a megvalósult beruházásról:





Kecel, 2026. május 28.




Benedeczki Tamás
polgármester

Költségösszesítő
4746-6/2024 Támogatási szerződés elszámolásához

Számviteli bizonylat				Gazdasági esemény rövid leírása	Nettó összeg	Bruttó összeg	Támogatás terhére elszámolt összeg	Számviteli bizonylat kiállítójának		Pénzügyi teljesítésének időpontja	Kedvezményezett képviselőjére jogosult aláírása
Sorszám	Típusa	Kiállítás kelte	Teljesítés dátuma					neve	adószáma		
1.	ÉT-2025-63 számla	2025.07.22	2025.06.27	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás "Kecel 0324 hrsz-ú földút I.szakaszaának engedélyezési terv szintű tervdokumentáció kidolgozása"	550 000	698 500	600 000	Értékterv Kft.	24960843-2-13	2025.08.19	
2.	ÉT-2025-101 számla	2025.11.19	2025.11.10	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás "Kecel 0324 hrsz-ú út fejlesztése I.szakasza"	490 000	622 300	600 000	Értékterv Kft.	24960843-2-13	2025.11.24	
3.	BCS-2025-107 számla	2025.12.18	2025.12.18	Kecel külterületi 0324 hrsz-on nyilvántartott földút szilárd burkolattal történő kiépítése 420 m hosszúságban	59 850 055	59 850 055	59 850 055	Bács-Bau System Kft.	22657253-2-03	2025.12.19	
4.	Áfa bevallás bizonylat	2026.01.19	2026.01.19	Fordított áfa bevallása és befizetése	16 159 515	16 159 515	13 949 945	NAV általános forgalmi adó számla		2026.01.19	
MINDÖSSZESEN:					77 049 570	77 330 370	75 000 000				

Kecel, 2026. május 28.

Benedek Tamás